

菏泽市人民政府2020年经济社会发展责任目标上半年工作推进情况一览表

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	完成情况	是否完成	责任单位
59	曹升灵	实施生活污水治理的村庄达到50%以上	年底	组织召开了全市农村生活污水治理暨乡村生态振兴推进会和农村生活污水治理推进会,印发了《农村生活污水治理“回头看”工作方案》;申请到专项资金3049万元;加强督导调度,加快推进工程项目建设,截止到6月底,开工615个,开工率42.89%	是	市生态环境局
60	曹升灵	发挥智慧化监管平台和监管网络的作用,全面提升生态环境监管水平	年底	1.接入污染源12708个,截至6月底,平台国控站点离群超标预警共计推送1988次;污染源在线监测,小时超标预警3871次,日超标预警740次;启动重污染应急30次,提供大气污染决策分析18次。线下网格事件上报共计13933起,已完成13431起;网格员核查任务共计1874起,已完成1839起。2.加强市、县、区、乡镇街道3级智慧环保监控指挥平台现场巡查与业务指导,上半年现场督导检查县区、乡镇12次,组织县区网格员培训3次	是	市生态环境局
61	曹升灵	抓好工业企业废气污染治理、中小企业集群监管信息化建设,坚决打赢蓝天保卫战,全面完成三年空气质量改善目标	年底	全市共2943家企业安装环保“电监管”设施,实现对企业生产设施和环保设施用电量的24小时全过程监控。根据省监控平台初步统计数据,剔除沙尘影响后,上半年,我市细颗粒物(PM ₁₀)浓度为57μg/m ³ ,同比改善12.3%	是	市生态环境局
62	曹升灵	开展涉水工业企业执法专项行动,确保4条主要出境河流断面水质稳定达标	年底	组织了全市煤炭生产企业和城镇污水处理厂两次专项行动。根据国家“采测分离”数据(其中6月份数据为初审数据,未最终确定),我市四条省控以上河流断面水质分别为三类、三类、四类、四类,对照国家和省下达的年度水质考核目标,完成率100%	是	市生态环境局
63	曹升灵	深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》“土十条”《山东省土壤污染防治条例》,全面加强土壤污染防治	年底	1.下发了《菏泽市建设用地污染地块安全利用工作方案》。2.加强建设用地管理,开展了3次对获利建设用地规划许可记地核销前土地性质、工程建设进度等情况的再排查。3.控制新增,消化再开发地块存量,已完成污染地块安全利用率初步核算,并报备厅。4.稳步推进重点行业企业用地调查,39个地块完成调查监测取样	是	市生态环境局
64	曹升灵	分类推进国有企业改革,理顺国有资产管理体制,促进国有资产保值增值	年底	组织开展市属企业党委书记述职评议,签订4个责任书;起草完成《市属企业党建工作考核办法》等3个文件;指导市国资系统坚决打赢疫情防控攻坚战;积极发动党员捐款59.4万元;稳妥推进市属企业(含所属二级及以上企业)发展混合所有制改革工作;继续稳妥推进天翔毛纺、银河纺织两户企业改制工作;稳步推进新建4户和新设立1户市管一级企业改革工作;积极推动业务集团改制组建和建设运营工作;指导市管企业聚焦主业开展专业化整合,深化企业三项制度改革,完成了集团公司内设机构和管理人员定岗定员核定工作;稳步推进国有企业退休人员社会化管理工作。目前,各县区已签定接收移交协议125份,协议接收人数10337人,实际接收人数1499人	是	市国资委
65	曹升灵	加强食品药品安全监管,顺利通过省级食品安全示范城市验收	年底	1.第一批创建县(鄄城县)通过复审群众满意度测评,完成对第二批创建县(定陶区)开展年度检查和督导检查工作。2.2020年食品安全监督抽检有序开展。3.组织开展“守护舌尖安全”整治全力打好食品安全放心工程攻坚战行动,巩固深化食品药品方面漠视侵害群众利益问题等4项专项整治。4.加强疫情防控药品质量监管,制定年度工作要点和监督抽查计划,加强监督检查力度,开展药品网络销售违法违规行为专项整治,严厉打击违法违规行为,上半年无药品安全事件	是	市市场监管局
66	曹升灵	开展质量和品牌提升行动,推进2个国家级和10个省级标准化试点创建	年底	组织我市优秀企业申报2020年山东省高端品牌培育企业,我市共有5家制造业企业、1家服务业企业入选山东省高端品牌培训企业名单。培育指导3家企业及2名个人申报山东省省长质量奖;整理6大类37项现行有效的标准在网站公开发布,为疫情防控工作提供标准支撑和保障。制定《2020年标准化工作要点》,重点调度国家级、省级标准化试点建设工作。国家级标准化试点已建成验收1个,另提交验收报告1个,近年来立项的省级标准化试点项目均在抓紧建设	是	市市场监管局
67	曹升灵	加快鄄城、定陶、高新区三大医药园区规划建设	年底	三大园区重点项目建设进展顺利。山东三叶制药有限公司注射用无菌粉针剂和青霉素类无菌原料药项目已试生产;山东睿鹰生物医药全产业链智能制造项目进入设施设备调试阶段;山东步长中药现代化项目主体建设进入收尾阶段;山东斯瑞药业有限公司内酰胺骨卡松非无菌原料药已通过药品生产许可证现场核查;国九堂医药物流有限公司取得经营许可证;山东斯凯威医药销售有限公司仓库计算机系统安装完成;投资1亿元的万福国际医药健康产业产业园开工建设;睿鹰制药与上海公卫抗病毒喷射合作项目及上海公卫(菏泽)产业园建设顺利推进;赛托生物、和谐倍康、坤和堂等10个生物医药项目列入市2020年重点建设项目名单	是	市市场监管局市工信局
68	曹升灵	实施长江东路(德商高速至牡丹机场)配套工程	6月底	绿化除牡丹、芍药受季节限制而秋季种植外全部完成,目前对绿化进行维护;管网全部完成;绿缘石全部完成;游园路面下层完成	是	牡丹机场建设投资有限公司
69	曹升灵	推进市档案馆新馆建设	年底	完成地下一层至主体5层施工,主体结构已封顶	是	市城投公司市档案馆
70	曹升灵	市民文化中心投入使用	年底	中庭精装修和大型设备安装、外景观施工基本完成,抓紧推进各项收尾工作	是	市总工会市文旅投资公司
71	王忠想	抓好扶贫领域问题排查整改,巩固“三保障”工作成效,织密贫困群众兜底保障体系	年底	1.全面巩固提升脱贫质量,集中开展了脱贫攻坚问题排查整改和自查评估,共发现扶贫领域各类问题1.86万条,建立问题整改工作台账,问题排查整改基本实现清零。2.补齐“三保障”短板。实现了从学前教育至高等教育学生资助政策全覆盖,失学辍学现象“清零”,发放补助资金2260人次;实现所有建档立卡贫困人口农村基本医疗保障“全覆盖”,患病慢性病的贫困人口基本实现应签尽签、应赔救治154129人,救治率99.94%。截止到5月底,全市共理赔医疗商业补充保险140614人次、8279.41万元,人身意外伤害保险18429人次、7766.18万元,家庭财产保险1952户、721.1万元;纳入2020年省级农村危房改造计划的8815户危房改造任务全部完成;开展安全饮水不稳定村庄查漏补缺和贫困人口饮水风险动态清零工作。3.强化督导问责,对存在问题的17个乡镇党委书记进行了约谈,对问题较多、性质较为严重的5个乡镇、2个县区主管部门进行了挂牌督办、黄牌警告,全市通报批评	是	市扶贫办
72	王忠想	强化脱贫攻坚和乡村振兴统筹衔接,建立稳定脱贫长效机制,持续抓好产业扶贫、就业扶贫	年底	1.稳定脱贫长效机制试点初见成效。在单县和鄄城县开展解决农村相对贫困长效机制试点,目前,两个试点县具体实施方案已报省扶贫开发办审核通过,已正式印发。2.产业扶贫稳步推进。督促县市区脱贫攻坚以来的产业扶贫项目开展问题排查整改,并对县市区扶贫办相关业务人员进行开展业务培训;组织全市长扶办主任及业务人员,召开产业扶贫项目档案管理工作现场会;召开全市扶贫资金项目管理工作推进会,对产业扶贫项目逐项逐户逐问题排查整改。3.积极引导贫困群众就业。组织开展了“春风行动”线上招聘活动,先后开展网络招聘会37场,提供岗位13.4万个,达成意向1.1万人。线上培训发放生活费1.1万元。为吸纳182名贫困劳动力就业的55个扶贫车间发放补助金12.7万元	是	市扶贫办
73	王忠想	设立扶贫助学金,对符合条件的贫困家庭大学新生每人资助5000元	9月底	已摸清我市高三年级贫困学生,待录取通知书发放后,再摸清实际被录取的贫困学生数量(大专、本科)	是	市扶贫办
74	王忠想	实施城乡建设用地增减挂钩、废旧工矿用地复垦,盘活农村土地资源,完成土地增减挂钩3万亩以上	年底	充分利用增减挂钩政策,促进地方经济平稳较快发展,各县区正积极对增减挂钩项目立项进行推进,各施工项目正在有序推进,截至6月底,共申报立项108个项目	是	市自然资源和规划局
75	王忠想	处置利用批而未供和闲置低效用地1.2万亩以上	年底	处置利用批而未供和闲置低效用地4200余亩	是	市自然资源和规划局
76	王忠想	推行“标准地”出让,从源头上强化土地资源有效供给	年底	出台《关于推行工业用地“标准地”供应制度改革的工作方案》,优化工业用地资源的合理配置和利用,全面提升工业用地使用效率	是	市自然资源和规划局
77	王忠想	高标准完成市国土空间总体规划编制,完善控制性详规和专项规划	年底	市国土空间总体规划已完成初步成果,正在结合省厅意见和最新的技术规范要求进一步修改完善,同步推进建设的国土空间基础信息平台 and 国土空间规划一张图实施监督信息系统,已形成系统初步框架,并建立现场试运行平台。完成了高铁片区启动区、菏泽火车站东广场、市立医院东院区等30项控制性详细规划。正在组织编制中小学和幼儿园布局、消防、公共服务设施专项规划	是	市自然资源和规划局
78	王忠想	做好陆港产业新城、赵王河下游、万福河沿岸等重点区域设计	11月底	已完成陆港产业新城、赵王河下游、万福河北岸控制性详细规划方案,待国土空间规划编制完成后,将及时对规划成果进行修改完善并按法定程序报批	是	市自然资源和规划局
79	王忠想	围绕拓展城市发展空间,加快主城区与定陶区一体化发展	年底	结合市国土空间总体规划编制进度加快推进,结合省厅意见,进一步与定陶区沟通对接,在初步方案的基础上优化完善成果	是	市自然资源和规划局
80	王忠想	完成县城村庄布局专项规划,村庄规划实现应编尽编	年底	县城村庄布局规划有序推进,完成时间节点任务,其中鄄城县县城村庄布局规划成果已完成专家评审,进度较快。目前正在编制的村庄规划121个,已完成村庄规划78个	是	市自然资源和规划局
81	王忠想	市区新建改建便民农贸市场10个	年底	积极配合建设单位协调三区政府及办事处陆续开展进场施工事宜,目前重庆路农贸市场已进场开工,文化城农贸市场已开业	是	市自然资源和规划局
82	王忠想	高品质打造赵王河下游湿地	年底	完成铁路桥到上海路5.2KM河道清淤工程部分;完成全部菏泽高速到上海路具备施工条件的区域景观苗木拆迁及建筑垃圾清运工作;菏泽高速到上海路具备工作面的区域正在进行地下污水管线铺设、园路及广场土方整形压实完成,园建区城地景整理基本完成;菏泽高速到上海路广场、出入口、园路路基基本完成;菏泽高速到上海路具备工作面的驳岸工程施工基本完成	是	市自然资源和规划局市城投公司
83	王忠想	高品质打造环堤公园	年底	已完成现有工作面乔木栽植、灌木栽植、地被栽植、广场铺装、园路、驳岸、管理建筑等主体工程主体;已全面启动城市家具安装、用水用电接通施工	是	市自然资源和规划局市城投公司
84	王忠想	加快“两新”融合试点建设,打造一批宜居宜业、特色鲜明的现代化“城镇小城市”	年底	31个试点乡镇全部完成“两新”融合规划编制,并通过专家评审。试点社区建设项目实现开工、复工28个,建筑面积569.3万平方米,完成投资52.4亿元。通过改造、新建等方式,实施“20有”项目279个,逐步配套健全学校、医院、超市等现代化基础设施及公共服务设施。首批试点镇中青山集镇、马集镇部分实现入住	是	市住建局
85	王忠想	基本实现公厕自然村全覆盖	年底	目前建成300户以上自然村公共厕所532个	是	市住建局
86	王忠想	实施科技大道南延(中华路至南外环)工程	年底	因全省国土空间规划推迟,调整土地性质,暂缓实施道路施工	调整	市住建局市城投公司
87	王忠想	实施科技大道北延(大学路至国花大道)工程	年底	因全省国土空间规划推迟,调整土地性质,暂缓实施道路施工	调整	市住建局市城投公司
88	王忠想	实施科技大道上跨日东高速桥工程	年底	方案设计评审、施工图设计完成,预算编制完成	是	市住建局
89	王忠想	实施科技大道南跨万福河桥梁工程	年底	方案设计、施工图设计评审完成,现场临设完成,桩基设备进场	是	市住建局
90	王忠想	高品质打造万福河景观带	年底	1.基本完成万福河景观带护岸施工;2.基本完成试验段大堤施工和部分涵闸施工;3.初步完成全段景观设计工作和万福河北路设计工作;4.基本完成南外环道路主干道施工、管道施工以及南辅道施工	是	市住建局
91	王忠想	坚持新城开发和老城改造并重,稳妥持续推进棚户区改造,完成2.2万户	年底	开工新建及货币化安置1.3万套,开工率62%	是	市住建局
92	王忠想	实施“安置房建设攻坚年”行动,基本建成和交付使用安置房8万套	年底	基本建成安置房3.5万套,完成年度计划任务的43.8%	是	市住建局
93	王忠想	开展“物业管理服务提升年”活动	年底	制定《全市物业管理服务提升年活动推进方案》,深入开展“物业管理服务提升年”系列活动。全市新成立住宅小区党支部190个,基本完成市、县(区)物业行业党委筹备工作。召开全市“智慧物业”工作现场会	是	市住建局
94	王忠想	完成改造提升老旧小区44个、1.76万户	年底	已到位资金7606万元,38个小区完成项目立项,涉及13994户,32个小区已完成施工图设计,22个小区已完成招投标,23个小区已办理施工许可证,10个小区已进场开工	是	市住建局
95	王忠想	打通市区部分断头路	年底	1.曹州路(太原路至牡丹路段)跨护堤河桥已基本完成。2.贵阳路(东方红大街至中和路段)已建成通车。3.中和路(环堤公园至重庆路段)水稳已完成,路沿石正在铺装。4.兴民南路(黄河路至大学路段)原牡丹路至黄河路段已完工;原牡丹路至大学路段正在管网铺设。5.太原东路(黄河路至兴福路段)快车道南段局部路基未完成。6.阎江路(牡丹路至人民路段)除4s店外已全部完工。7.八一一路(桂陵路至广州路段)已完工并通车。8.长沙路(八一西路至永昌路段)已完工并通车。9.永昌路、武汉路至广州路段)除与武汉路交叉出口房屋外已完工。10.平原路(和平路至人民路段)正在埋设雨污水管	是	市住建局
96	王忠想	实施临港路(黄河路至长江东路)工程	年底	雨污水工程全部完成,路基工程全部完成(除桥梁桥台两侧外),路面下层完成约90%,桥梁工程桩基全部完成,下部结构完成约85%,桥梁梁板预制完成约93%	是	市住建局市城投公司
97	王忠想	实施淮南路跨经四沟桥梁工程	年底	跨铁路初步设计方案完成,待济南铁路局批复	是	市住建局市城投公司
98	王忠想	枣菏高速菏泽段建成通车	年底	基层完成100%;油层完成94%;桥梁完成100%;房建、交安工程完成93%	是	市交通运输局
99	王忠想	加快公改铁项目建设	年底	大唐郭城厂内站铁路专用线已确定投资人;赵楼煤矿专用线和田桥站由兖矿集团投资建设;郭巨铁路连接线项目工程可行性研究报告已内审;国铁集团同意济南铁路公司在新兖线接轨赵楼煤矿铁路专用线和田桥站;华江铁路专用线正在编制支撑性文件;疏港铁路正在编制工程可行性研究报告	是	市交通运输局
100	王忠想	推进德商高速郭城段前期工作	年底	工程可行性研究报告已报送至省交通运输厅进行行业审查;进一步与意向投资人协商洽谈	是	市交通运输局
101	王忠想	推进菏泽汽车总站项目建设	年底	该项目已开工建设,按市要求需完善设计,4月21日暂停施工,完善设计通过审核后恢复施工	是	市交通运输局
102	王忠想	建设日兰高速巨野西至菏泽段改扩建项目	年底	路基工程累计完成81%;桥涵工程累计完成52%;路面工程累计完成21%	是	市交通运输局
103	王忠想	新建农村公路1000公里,实现自然村“村村通”	年底	新建农村公路开工757.7公里,完成基层634.9公里,完成面层566.5公里;完成总量的56%	是	市交通运输局
104	王忠想	市区新购置新能源公交车100辆	年底	购置公交车专题报告已报批,继续考察公交车辆	是	市交通运输局
105	王忠想	做好菏泽铁路、徐州至民权高速公路菏泽段、菏泽轨道交通等工程前期工作	年底	菏泽铁路已委托设计单位编制项目建议书,论证路线走向;徐民高速工可已上报省厅进行行业审查,进一步与意向投资人协商洽谈;轨道交通项目研究了我市财政投资融资、负债等情况	是	市交通运输局
106	王忠想	菏泽牡丹机场实现通航	年底	航站区航站楼、航管楼、塔台、特种车库及动力中心等各单体土建工程已全部完成,航站楼幕墙完成;飞行区道面基层水稳完成,道面混凝土有序施工;其他附属工程进展顺利	是	市交通运输局牡丹机场建设投资有限公司
107	王忠想	建设鲁南高铁菏泽段工程	年底	菏泽段完成总投资59.86亿元;菏泽段完成总投资13.75亿元,各项工作进展顺利	是	市交通运输局市铁路投资公司
108	王忠想	加快高铁菏泽东 station 前交通枢纽建设	年底	累计完成投资额7.1亿元。完成广场一期用地征拆和地质勘探;西广场和轨道交通预留工程基坑支护施工图纸已出具,初步设计已完成并经专家评审,已具备全面施工条件;正在做桩基抗压和抗拔试验	是	市交通运输局市铁路投资公司
109	王忠想	开工建设雄商高铁菏泽段工程	年底	雄商高铁公司征集了雄商高铁郭城、曹县客站建筑概念设计方案意见征集;压矿、取土场工作已对接,正在推进签订征地拆迁补偿协议等相关工作	是	市交通运输局市铁路投资公司
110	王忠想	推进菏泽火车站东广场基础设施建设	年底	完成规划预审、用地预审、环评预审、项目备案等前期工作,征收土地30亩;完成该项目专项债发行;启动设计招标工作	是	市交通运输局市铁路投资公司
111	王忠想	推进高铁片区基础设施建设	年底	完成规划预审、用地预审、环评预审、项目备案等前期手续;广场周边6条道路及1期工程道路共计11条道路设计图纸完成,启动招标工作	是	市交通运输局市铁路投资公司
112	王忠想	推进郭郭高速项目前期工作,力争年内开工	年底	可报告已上报省厅,待省厅出具行业审查意见;完成鲁豫界界界接点协议签订;投资人招标	是	市公路事业发展中心
113	王忠想	建设阳新高速菏泽段工程	年底	钢筋入场完成2处,混凝土拌合站完成2处;工地试验室4处已全部完成;梁场已完成清表,建设完成场平40%,地面硬化20%;金堤河便道开始施工;东三线500kv电力线迁改工程全部完成;路基试验段填筑土方3.5万方;路基清表10万平米;施工图审查,交通行已完成方案及预算审查,正在完成会签流程	是	市公路事业发展中心
114	王忠想	完成G327东明黄河公路大桥工程前期工作	年底	督促河南省方面编制土地预审、规划选址、压矿地灾、文物、环评等支持性文件	是	市公路事业发展中心
115	王忠想	开工建设G106东明黄河公路大桥工程	年底	1.已完成融资借款合同签订,并已具备提款条件;2.初步设计已完成专家评审;3.黄河大堤加固补偿设计方面,已确定设计和方案编制单位,并完成外业勘测工作;4.土地征迁方面,土地测绘与附着物评估合同已签订,正在进行土地附着物评估工作;5.监理单位招标工作已完成,监理单位已部分进场;6.项目驻地场地平整、办公区以及生活区已全部完成,正在进行施工便道、场站等建设	是	市公路事业发展中心
116	王忠想	实施定胡路(长江东路至327国道)工程	6月底	市政管线、涵洞、桥梁、路面、交安、人非一体道路等工程已全部完工	是	市公路事业发展中心
117	王忠想	实施南外环西延(G240至科技大道)工程	9月底	完成施工及监理招标,快车道路基完成30%	是	市公路事业发展中心
118	王忠想	实施广州路北段(北外环路至原220国道)配套工程	5月底	路灯工程已完成	是	市公路事业发展中心
119	王忠想	启动长江路(昆明路至上海路)快速通道工程	年底	施工图设计、预算编制已完成	是	市公路事业发展中心
120	王忠想	实施大学路(昆明路至兰州路)综合改造工程	9月底	施工及监理招标已完成,市政管线已全部完成,慢车道及人行道路基基本完成23%	是	市公路事业发展中心
121	王忠想	实施人民路北延(国花大道至郭城七路)工程	9月底	施工及监理招标已完成,路基、小桥涵已完成,大中桥桩基已完成,下部结构已完成20%,梁板预制已完成30%,路基层已完20%	是	市公路事业发展中心
122	王忠想	实施满江路穿越京九铁路桥涵工程	年底	征地红线已划定,正在进行附着物清点丈量、办理建设手续;协调建设单位进场	是	市公路事业发展中心
123	王忠想	开工建设郭城新航道	年底	已完成工可报告、环评、水保、社会稳定风险分析、菏泽段用地预审、规划选址等分项支持性文件编制工作,正积极协调推进济宁市土地预审工作	是	市交通运输综合服务中心
124	王忠想	新万福河复航工程实现通航	年底	桥梁、通航闸、航道土方工程完成95.3%	是	市交通运输综合服务中心
125	王忠想	做好新万福河复航二期、东鱼河航道等工程前期工作	年底	新万福河复航二期工程关桥至侯楼段已完成工可报告编制及专家评审,并根据专家意见修改完善后上报省交通运输厅;东鱼河航道工程已完成通航调研论证,并对相关资料进行了搜集整理	是	市交通运输综合服务中心
126	王忠想	全面解决农村饮水安全问题	年底	各县区农村饮水安全两年攻坚行动工程建设任务已基本完成,正在进行收尾工作,各县区已通过城乡一体化供水安装除氟设备、净水机等措施基本解决了农村居民饮水安全问题	是	市水务局
127	王忠想	抓好污水收集处理,新建改扩建雨污水管100公里以上	年底	全市新建污水管网长度70.85公里,完成年度任务的70.85%	是	市水务局
128	王忠想	完成黑臭水体治理示范城市创建任务	年底	城区“三湖八河”控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等建设项目已不同程度展开,上半年完成投资1.2亿元,已累计完成投资10.1亿元。在工程项目推进的同时,压紧建立河湖长制、排水许可管理机制、厂网河一体化专业化运维机制、考核问责机制等14项体制机制	是	市水务局
129	王忠想	大力实施东鱼河、洙赵新河治理工程	年底	两条跨市河道治理主体工程按期完成建设任务,完成投资8.6亿元	是	市水务局
130	王忠想	探索“农民+基地+新型经营主体”等模式,推广金丰公社等农业社会化服务模式	年底	开展家庭农场培育行动和农民合作社规范提升行动,大力开展农业供应、耕种管收服务、农产品收购等农业生产服务,实施农业生产社会化服务项目面积达15万亩以上	是	市农业农村局
131	王忠想	加大土地流转、土地托管力度,力争土地规模化经营率达到50%以上	年底	全市成方连片流转和托管规模经营429.70万亩,土地规模化经营率达到36.88%	是	市农业农村局